



Guatemala,
13 de septiembre de 2021

Ref.: HW-030-2021

Señor
Javier Maldonado Quiñónes
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

ASUNTO: SITUACIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-1 ORIENTE, TRAMO "EL MOLINO - SAN CRISTÓBAL FRONTERA" Y CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL ADICIONAL EN EL TRAMO: "EL MOLINO - ALDEA LLANO GRANDE".
CONTRATO: No. 305-2007-DGC. SNIP 66159.

Señor Ministro:

En nuestra carta Ref.: HW-024-2021 de fecha 4 de agosto del presente año le informamos de las gestiones que hemos realizado en cuanto a:

- a) Solicitar asignación adicional de presupuesto que permita la continuidad de los trabajos en el proyecto arriba identificado.
- b) Informar que con los trabajos ejecutados al 19 de julio/2021 se alcanzaría el 100% de ejecución de la CDP No. 42314986.
- c) Las estimaciones pendientes de pago, que están en Control de Inversión de la DGC.
- d) El aviso de suspensión de los trabajos a partir del 20 de julio/2021, por falta de pago de las estimaciones de abril y mayo/2021 y que se suscribiera el acta del inicio de la suspensión.

La situación del proyecto a la presente fecha es la siguiente:

- a) Continúan pendientes de pago las estimaciones # 46, 47 y 48 correspondientes al período de mayo a julio/2021.
- b) No obstante contar con el presupuesto suficiente para el pago de las estimaciones anteriores y que se ha solicitado cuota de caja para el saldo del SNIP 66159, a la fecha no nos han solicitado facturas para procesar el pago de las estimaciones de mayo y junio/2021, ambas están en el departamento de Control de Inversión de la División Financiera de la DGC, desde el 21 de junio y 22 de julio/2021, respectivamente.
- c) El plazo de 30 días para el pago de la estimación No. 48 correspondiente a lo ejecutado del 1 al 19 de julio/2021, vence hoy, con lo cual se acumulan tres estimaciones pendientes de pago.
- d) En carta Ref.: HW-028-2021 enviada el 17 de agosto/2021 al Delegado Residente Temporal de la División de Supervisión de Construcciones, reiteramos nuestra solicitud para que se suscriba el acta del inicio de la suspensión temporal de los trabajos, aún está pendiente que el señor Director General de Caminos autorice suscribirla.

7ª Avenida 5-72, Sector A-3, San Cristóbal, zona 8, Mixco

Teléfono: (502) 2460-2358

e-mail: hw@hw.com.gt

Web: www.hw.com.gt

Guatemala, Centroamérica




DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
SECRETARÍA GENERAL

← 13 SEP 2021 →

Recibido a las: 12:00 *b* Horas
Reg. No.

Recibi 3 copias.



Ref.: HW-030-2021

SOLICITUD:

Con todo respeto, le reiteramos nuestra solicitud para que gire sus instrucciones a donde corresponde, para lo siguiente:

1. Que el Director General de Caminos autorice levantar el acta en donde conste la suspensión de los trabajos a partir del 20 de julio/2021, por la falta de pago de las estimaciones de mayo y junio/2021.
2. Que se proceda con el pago de las estimaciones Nos. 46, 47 y 48 correspondientes al período de mayo a julio/2021, toda vez que cuentan con el respaldo presupuestario respectivo (CDP No. 42314986).
3. Gestionar presupuesto adicional por [REDACTED] y emitir la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria respectiva, para continuar con la ejecución de los trabajos en el tramo denominado La Conora.

Señor Ministro, mi representada ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones contractuales y con todos los procedimientos administrativos de la Dirección General de Caminos para la ejecución técnica y administrativa del contrato arriba identificado; por lo que confiamos en que el Ministerio a su cargo, en representación del Estado, haga todos los esfuerzos para cumplir las obligaciones que le corresponden, especialmente con el pago de los trabajos ejecutados y la asignación del presupuesto que sea necesario para la continuación de los trabajos.

Atentamente,

HW CONTRACTORS, S.A.

Lic. Juan Pablo Pons Castillo
Representante Legal



Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCIÓN DE INFORMACIÓN
13 SEP 2021
Recibido a las 11 horas 41 mts.
Número _____ Ctas. _____

- c.c. Ing. Carlos Rafael Figueroa Caballeros, Director General de Caminos
Ing. Luis Gabriel Jo Lau, Sub Director Técnico de la Dirección General de Caminos
Lic. Josué Pablo Castro Montejo, Sub Director Administrativo y Financiero
Ing. Carlos Manuel Flores García, Coordinador Interino de la División de Supervisión de Construcciones
Ing. Calvin Enrique Estrada Barrera, Delegado Residente Temporal, División de Supervisión de Construcciones

7ª Avenida 5-72, Sector A-3, San Cristóbal, zona 8, Mixco
Teléfono: (502) 2460-2358
e-mail: hw@hw.com.gt
Web: www.hw.com.gt
Guatemala, Centroamérica